



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคมนาคมขนส่ง

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสำนักขีเข้างแกว (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒	๔๔๒,๙๐๐	๔๔๒,๕๐๐	๖ มิ.ย. ๒๕๖๘ - ๓ ก.ย. ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโค - เขามัหอม หมู่ที่ ๒	๔๔๒,๙๐๐	๔๔๒,๕๐๐	๖ มิ.ย. ๒๕๖๘ - ๓ ก.ย. ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยลุงเซย (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๑	๔๔๙,๙๐๐	๔๔๙,๔๐๐	๖ มิ.ย. ๒๕๖๘ - ๓ ก.ย. ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทองวิเชียร (ช่วงที่ ๕) หมู่ที่ ๑	๔๔๒,๙๐๐	๔๔๒,๔๐๐	๖ มิ.ย. ๒๕๖๘ - ๓ ก.ย. ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายธรรมรัตน์ ซอย ๒ (ขบ.ถ.๔๓ - ๐๔๖) (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๑	๔๔๒,๙๐๐	๔๔๒,๗๐๐	๖ มิ.ย. ๒๕๖๘ - ๓ ก.ย. ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคมนาคมขนส่ง

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงเจริญ - แนวทางหลวงชนบท (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔	๓๒๘,๓๐๐	๓๒๘,๐๐๐	๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองปริง ซอย ๒/๓ หมู่ที่ ๕	๔๔๒,๙๐๐	๔๔๒,๑๐๐	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินตะแบก ซอย ๑ หมู่ที่ ๓	๔๔๐,๘๐๐	๔๔๐,๕๐๐	๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหญ้าปล้อง - คลองปริง (ขบ.ถ. ๔๓ - ๐๔๓) (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๒	๔๔๒,๙๐๐	๔๔๒,๓๐๐	๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๘ - ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างกระพงค์ ซอย ๒ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓	๔๔๒,๙๐๐	๔๔๒,๓๐๐	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) พร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายคลองมะเดื่อ - มงคลศิลป์ หมู่ที่	๔๗๖,๕๐๐	๔๗๖,๕๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑ เม.ย. ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคมนาคมขนส่ง

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๒. โครงการลงดินลูกรังบดอัด แน่นถนนสายขุนชำนาญ - การยี่สิริ หมู่ที่ ๒	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๑,๘๐๐	๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๘ - ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓. โครงการลงดินลูกรังบดอัด แน่นถนนสายขุนชำนาญ - ร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๒	๔๖๒,๐๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔. โครงการลงดินลูกรังบดอัด แน่นสายเขาพริก - ท่าตะเกียบ ซอย ๓ หมู่ที่ ๖	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๑,๖๐๐	๓ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๑ ก.พ. ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕. โครงการลงดินลูกรังบดอัด แน่นสายคลองโค ซอย ๖ หมู่ที่ ๖	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๑,๖๐๐	๓ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๑ ก.พ. ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖. โครงการลงดินลูกรังบดอัด แน่นสายคลองปริง ซอย ๑/๒ หมู่ที่ ๕	๔๘๐,๓๐๐	๔๘๐,๓๐๐	๑๒ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗. โครงการลงดินลูกรังบดอัด แน่นสายบึงเจริญ ซอย ๑ หมู่ที่ ๔	๒๖๑,๐๐๐	๒๖๑,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘. โครงการลงดินลูกรังบดอัด แน่นสายหนองหัวหมู - หนองกลางเนิน หมู่ที่ ๓	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๑,๓๐๐	๕ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคมนาคมขนส่ง

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๙. โครงการลงดินลูกรังบดอัดแน่นสายหนองหัวหมู - หนองยายหมาด หมู่ที่ ๓	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๑,๖๐๐	๑๕ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐. โครงการลงดินลูกรังบดอัดแน่นสายห้วยแปดวา - เชื่อมน้ำซับ ซอย ๒ หมู่ที่ ๓	๔๐๗,๒๐๐	๔๐๖,๘๐๐	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑. โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บริเวณถนนสายคลองปริง ซอย ๓/๔ หมู่ที่ ๕	๘๔,๘๐๐	๕๕,๔๐๐	๒๗ มี.ย. ๒๕๖๘ - ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒. โครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบ Off Grid) ประปาหมู่บ้านธรรมรัตน์ หมู่ที่ ๑	๔๙๑,๑๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๓. โครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบ Off Grid) ประปาหมู่บ้านขุนชำนาญ (แห่งที่ ๒) หมู่ที่ ๒	๔๙๑,๑๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๔. โครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบ Off Grid) ประปาหมู่บ้านคลองโค หมู่ที่ ๖	๔๙๑,๑๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคมนาคมขนส่ง

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๕. โครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบ Off Grid) ประปาหมู่บ้านบึงเจริญ หมู่ที่ ๔	๔๙๑,๑๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๖. โครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบ Off Grid) ประปาหมู่บ้านไม้หอม หมู่ที่ ๗	๔๙๑,๑๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๗. โครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบ Off Grid) ประปาหมู่บ้านคลองปริง (แห่งที่ ๒) หมู่ที่ ๕	๔๙๑,๑๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศักยภาพคนในชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการจิตอาสาลงมือทำ ด้วยใจ นำชีวีให้เป็นสุข	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. อุดหนุนโรงเรียนบ้านขุน ชำนาญ	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลอง โค	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕. อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลอง ปริง	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ธรรมรัตน์	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗. อุดหนุนโรงเรียนบ้านวัง มะเตือ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศักยภาพคนในชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๘. อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙. อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตตำบล	๓,๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐. โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑. โครงการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกษตรสุวรรณ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒. โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	๓,๐๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓. โครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๐๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหุ่นน้อย	๕,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศักยภาพคนในชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๔๘๖,๕๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗. โครงการสร้างวัฒนธรรมในการสวมหมวกนิรภัยและเด็กติดรถ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘. โครงการรื้อปลูกดอกยอป่าไผ่	๒๐,๐๐๐	๑๗,๔๕๐	วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๒๖๐,๐๐๐	๒๕,๗๐๘	วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศักยภาพคนในชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	๒๐,๐๐๐	๑๒,๔๘๐	วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	๒๐,๐๐๐	๙,๘๑๐	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	๒๐,๐๐๐	๑๐,๖๕๐	๒๕ เมษายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศักยภาพคนในชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้าน ธรรมรัตน์	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมู่บ้านไม่ ประสงค์ ขอรับเงิน	ไม่มี
โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านขุน ชำนาญ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมู่บ้านไม่ ประสงค์ ขอรับเงิน	ไม่มี
โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านอ่าง กระพงค์	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมู่บ้านไม่ ประสงค์ ขอรับเงิน	ไม่มี
โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านบึง เจริญ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมู่บ้านไม่ ประสงค์ ขอรับเงิน	ไม่มี
โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านลอง ปริง	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมู่บ้านไม่ ประสงค์ ขอรับเงิน	ไม่มี
โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านคลอง โค	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมู่บ้านไม่ ประสงค์ ขอรับเงิน	ไม่มี
โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านเขาไม้ หอม	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมู่บ้านไม่ ประสงค์ ขอรับเงิน	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศักยภาพคนในชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๓. โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๕. โครงการอบรมให้ความรู้ก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๖. โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิที่ควรได้รับสำหรับผู้พิการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๘. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เด็กห่างไกลยาเสพติด	๓,๐๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๙. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๕ เมษายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๐. โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรีตำบลเกษตรสุวรรณ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศักยภาพคนในชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓๑. โครงการวันสำคัญ	๕,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๒. โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ตำบลเกษตรสุวรรณ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๓. โครงการแข่งขันกีฬายาวชนประชาชนเกษตรสุวรรณต่อต้านยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๔. โครงการสืบสานงานประเพณีวิ่งควายและประเพณีลอยกระทงประจำตำบลเกษตรสุวรรณ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๕. โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๖. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๗. โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลเกษตรสุวรรณ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๔๐	เมษายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศักยภาพคนในชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓๘. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ประจำปีจังหวัดชลบุรีของอำเภอบ่อทอง	๑๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการอบรมการพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการบริหารจัดการเพื่อการ สงเคราะห์สัตว์และการจัด สวัสดิการภาพสัตว์ในการแก้ไข ปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัด ในจังหวัดชลบุรี	๓๐,๐๐๐	๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริมความรู้การลด ปริมาณการใช้ขยะในครัวเรือน	๑๐,๐๐๐	๒,๒๒๐	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการประชาร่วมใจอนุรักษ์ ทรัพยากรในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐		๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการงานเทศกาลทุเรียนผลไม้และของดี “บ่อทอง” (ผลิตภัณฑ์ OTOP)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม – กันยายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอบ่อทอง	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ตุลาคม – กันยายน ๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕. โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ.)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม – กันยายน ๒๕๖๗		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเยียวยา พื้นที่ผู้หลังเกิดสาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม – กันยายน ๒๕๖๗		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี